

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 00001kjazq
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WOU1SI
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05813290821
- Codice fiscale: 05813290821
- Denominazione: ING. SCELSE COSTRUZIONI SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA G. AMENDOLA 50
- CAP: 90010
- Comune: Cerda
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
- Numero di iscrizione: PA-277781
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00621360825
- Denominazione: COMUNE DI CERDA

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA LA MANTIA
- CAP: 90010
- Comune: Cerda

- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2021-11-24 (24 Novembre 2021)
- Numero documento: 46
- Importo totale documento: 20416.64

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 2021-07-08
- Data ordine di acquisto: 2021-07-08 (08 Luglio 2021)
- Codice Unitario Progetto (CUP): J94H20000670002
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZDB316CA7C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VOSTRO DARE PER: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA GIOVANNI FALCONE DI VIA KENNEDY IN CERDA (PA)
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 18560.58
- Valore totale: 18560.58
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 18560.58
- Totale imposta: 1856.06

- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2021-11-24 (24 Novembre 2021)
- Importo: 18560.58
- Codice IBAN: IT27I0503443640000000004210

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 00001m1c8k
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: WOU1SI
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05813290821
- Codice fiscale: 05813290821
- Denominazione: ING. SCELSI COSTRUZIONI SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA G. AMENDOLA 50
- CAP: 90010
- Comune: Cerda
- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: PA
- Numero di iscrizione: PA-277781
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00621360825
- Denominazione: COMUNE DI CERDA

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA LA MANTIA
- CAP: 90010
- Comune: Cerda

- Provincia: PA
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
- Codice Fiscale: 01641790702
- Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2021-12-15 (15 Dicembre 2021)
- Numero documento: 49
- Importo totale documento: 102.60

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 2021-07-08
- Data ordine di acquisto: 2021-07-08 (08 Luglio 2021)
- Codice Unitario Progetto (CUP): J94H20000670002
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZDB316CA7C

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: VOSTRO DARE PER: PAGAMENTO DELLA SECONDA E ULTIMA RATA LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA GIOVANNI FALCONE DI VIA KENNEDY IN CERDA (PA)
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 93.27
- Valore totale: 93.27
- IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 10.00
- Totale imponibile/importo: 93.27
- Totale imposta: 9.33

- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2021-12-15 (15 Dicembre 2021)
- Importo: 93.27
- Codice IBAN: IT27I050344364000000004210

COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Appalto: "Lavori urgenti di messa in sicurezza dei soffitti della scuola Giovanni Falcone, di via Kennedy in Cerda".
CUP:J94H20000670002 - CIG: ZDB316CA7C

Impresa aggiudicataria: SCELSI COSTRUZIONE SRL con sede in via Amendola Giovanni n. 50 90010 Cerda (PA),
C.F./Partita IVA: 05813290821

Contratto: scrittura privata in data 08/07/2021 in Cerda (PA), repertorio interno n. 24 R.P.S.P.;

Atti aggiuntivi: --

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 (SALDO)

Per pagamento della seconda e ultima rata **€ 93,27**
Per I.V.A. 10% **€ 9,33**
Importo Iva inclusa € 102,60

CERTIFICATI		
spediti precedentemente		
N°	data	importo
1		€ 18.560,58
totale		€ 18.560,58

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Contratto con il quale è stata affidata alla predetta impresa, l'esecuzione dei lavori suindicati, lavori per l'aggiudicata somma di € 18.653,85 al netto del ribasso del 20,0000%;

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle somministrazioni è quello nel seguito riportato;

per Lavori e somministr. a tutto il 18/11/2021	€ 17.378,28
per costi della sicurezza a tutto il 18/11/2021	€ 1.275,57
Sommario importi per lavori soggetti a ritenute	€ 18.653,85
Sommario importi non soggetti a ritenute	-
Detrazioni	
ritenuta per infortuni 0,5%	€ 0,00
recupero anticipazione 20%	€ 0,00
ammontare certificati precedenti	€ 18.560,58
Sommario le detrazioni	€ 18.560,58
Credito Impresa per lavori per I.V.A. al 10%	€ 93,27
TOTALE GENERALE	€ 102,60

POSIZIONE ASSICURATIVA

L'impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi previdenziali presso:

- INAIL Sede di Palermo con n. 18505693/71
- INPS Sede di Palermo con n. 5528305659
- CEPIMA sede di Palermo, cod. cassa edile PA00 n. 13349

Certifica che ai sensi dell'art.8 del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 93,27 diconsi euro NOVANTATRE/27 oltre Iva

Roccamena, li



Il Responsabile del Procedimento
(geom. Giuseppe Chiappone)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_38508849	Data richiesta	14/05/2023	Scadenza validità	11/09/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ING. SCELSE COSTRUZIONI S.R.L.
Codice fiscale	05813290821
Sede legale	VIA GIOVANNI AMENDOLA, 50 90010 CERDA (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI CERDA

(Città Metropolitana Di Palermo)

Via Roma 197, – cap. 90010

PEC: protocollo@pec.comune.cerda.pa.it; ufficiotecnico@pec.comune.cerda.pa.it

Oggetto: "Lavori urgenti di messa in sicurezza dei soffitti della scuola Giovanni Falcone, di via Kennedy in Cerda".

CUP: J94H20000670002 - CIG: ZDB316CA7C

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.102 comma 2 D.Lgs 50/2016 ss.m.li. – D.M. 07 Marzo 2018 n.49)

Stazione appaltante: Comune di Cerda, Via Roma 197, – cap. 90010

Impresa aggiudicataria: SCELSI COSTRUZIONE SRL, con sede legale in via Amendola Giovanni n. 50 90010 Cerda (PA), C.F/Partita IVA: 05813290821 pec: ing.scelsi@cgq.legalmail.it

Contratto: scrittura privata in data 08/07/2021 in Cerda (PA), repertorio interno n. 24 R.P.S.P.

Importo complessivo del progetto incluse somme a disposizione	Euro 30.000,00
Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	Euro 21.722,85
Importo al netto del ribasso d'asta del 20%	Euro 17.378,28
Importo costi della sicurezza, non soggetto a ribasso	Euro 1.275,57
Importo netto contrattuale dei lavori	Euro 18.653,85

Direzione dei Lavori e C.S.E.: Ing. Giuseppe Dominici, iscritto all'ordine degli Ingg. al n°B119;

Consegna dei lavori via di urgenza: 14/06/2021

Concreteo inizio dei lavori:	21/07/2021
Sospensione dei lavori:	28/07/2021
Giorni di lavoro rimanenti:	n°38.
Ripresa dei lavori:	05/10/2021
Ultimazione dei lavori:	11/11/2021

L'anno Duemilaventuno, il giorno 18 del mese di Novembre, in Cerda (PA), il sottoscritto direttore dei lavori Ing. Giuseppe Dominici, previo avviso comunicato per le vie brevi per la odierna visita di collaudo, al fine di redigere il certificato di regolare esecuzione, ha convocato:

Ing. Antonio Scelsi, legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori;

Geom. Giuseppe Chiappone, responsabile unico del procedimento;

Preliminarmente la direzione dei lavori espone agli intervenuti la documentazione inerente la contabilità finale.

Sulla scorta della documentazione acquisita si premette:

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvato con G.M. n° 74 del 07/09/2020 in via amministrativa, è stato redatto dall'U.T.C. del Comune di Cerda.

Si riporta quadro economico di progetto, come approvato.

		PROGETTO	POST GARA
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1+A.2)	€ 22.998,42	22.998,42
A.1	importo dei lavori a base d'asta	€ 21.722,85	21.722,85
A.2	costi speciali della sicurezza esclusi dal ribasso	€ 1.275,57	1.275,57
A.3	importo della manodopera incluso nei lavori a b.a.	€ 3.151,68	3.151,68
A.4	ribasso di gara su A1	20,00% €	4.344,57
A.5	Importo netto contrattuale dei lavori [A-A.3]	€	18.653,85
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 7.001,58	6.332,96
B.1	Iva su lavori 10%	10,00% €	2.299,84
B.2	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. Su lavori	2,00% €	459,97
B.3	Versamento ANAC per gara d'appalto dei lavori	€	esente
B.4	Oneri di conferimento a discarica	€	300,00
B.5	Competenze tecniche a professionisti esterni		
B.5.1	Direzione dei lavori misura e contabilità, cert. Reg. esecuzione (ribasso 6,71%)	€	2.508,47
B.6.A	cassa previdenziale su B.5.1	4,00% €	100,34
B.6.B	Iva 22% su B.6.A+B.5.1	22,00% €	573,94
B.7	imprevisti ed arrotondamenti < 10% su A	€	759,02
C	Economie realizzate per ribasso d'asta		5.013,19
TOTALE DEL PROGETTO A+B		€ 30.000,00	30.000,00

Assuntore dei lavori

Con determina aggiudicazione efficace e definitiva n. 309 del registro Generale e 122 del Registro Uff. del 09/06/2021, del Responsabile del 3° Settore i lavori sono stati affidati alla SCELISI COSTRUZIONE SRL, con sede legale in via Amendola Giovanni n. 50 90010 Cerda (PA), C.F/Partita IVA: 05813290821 pec: ing.scelisi@cgn.legalmail.it che in sede di gara ha offerto il ribasso del 20,00 % sul costo previsto a base d'asta per un importo contrattuale di 18.653,85€ oltre iva al 10%

Contratto di appalto

Il contratto di appalto è stato stipulato nella forma di scrittura privata in data 08/07/2021 in Cerda (PA), repertorio interno n. 24 R.P.S.P.

Consegna dei lavori, variazioni dei tempi contrattuali di esecuzione

I lavori sono stati consegnati in via di urgenza in data 14/06/2021 giusto verbale di consegna dei lavori, dove è stato previsto, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del foglio patti e condizioni, un tempo utile contrattuale di 83 giorni consecutivi decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori, pertanto la data per l'ultimazione dei lavori veniva fissata nel 04/09/2021.

Il concreto inizio dei lavori è avvenuto il 21/07/2021 giusto verbale redatto in pari data, in data 28/07/2021 sono stati sospesi i lavori con conseguente spostamento del fine lavori il 11/11/2021.

Cauzioni

L'impresa aggiudicataria, a titolo di cauzione definitiva, ha prodotto polizza fidejussoria ai sensi dell'art.103 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., rilasciata dalla ALLIANZ ASSICURAZIONE AGENZIA DI PALERMO EMMEGROUP, n. 115262920 del 24/06/2021

Proroghe concesse

Durante l'esecuzione dei lavori sono stata richiesta e concessa la proroga dei lavori al 11/11/2021.

Sospensione e ripresa dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori i lavori sono stati sospesi dal 28/07/2021 al 04/10/2021.

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati il 11/11/2021 come accertato e riportato nel verbale redatto il 11/11/2021, e pertanto entro il tempo utile.

Direzione dei Lavori

La direzione dei lavori è stata condotta dal sottoscritto Ing. Giuseppe Dominici.

Responsabile unico del procedimento

La funzione del responsabile unico del procedimento è stata assunta dal Geom. Giuseppe Chiappone, Responsabile del 3° Settore del comune di Cerda.

Direttore tecnico dell'impresa

L'impresa appaltatrice ha nominato l'ing. Antonio Scelsi, quale direttore tecnico dell'impresa, legale rappresentante della stessa.

Descrizione dei lavori

I lavori hanno interessato soffitti della scuola Giovanni Falcone, di via Kennedy, e possono essere così riassunti:

- Riparazione dell'impermeabilizzazione puntuale in copertura piana;
- Rimozione dell'intonaco dai soffitti (l'edificio ha un'unica elevazione fuori terra);
- Ripristino dei soffitti mediante applicazione di pannelli in fibra di legno mineralizzata, incombustibili;
- Sostituzione dei corpi illuminati interni installati a soffitto, molti dei quali danneggiati e non funzionanti;
- Sostituzione, delle tapparelle, molte delle quali non sollevabili in quanto tagliate e/o danneggiate, tali da non permettere l'illuminazione naturale degli ambienti.

Sviluppo ed andamento dei lavori

I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla D.L.

Ordini di servizio

Nessun ordine di servizio

Lavori in economia

Non stati eseguiti lavori in economia.

Anticipazioni in denaro

Non sono state effettuate anticipazioni in denaro da parte dell'appaltatore.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione non si sono verificati danni di forza maggiore.

Subappalti

Non sono stati effettuati subappalti.

Posizioni enti previdenziali, assicurativi, cassa edile

Le posizioni previdenziale dell'impresa risultano le seguenti:

INAIL: Sede di Palermo con n. 18505693/71

INPS: Sede di Palermo con n. 5528305659

CASSA EDILE: sede di Palermo, cod. cassa

edile PA00 n. 13349

Stati di avanzamento lavori

E' stato emesso un unico stato di avanzamento lavori a tutto il 11/11/2021.

Certificati di pagamento lavori emessi

E' stato emesso il certificato di pagamento n°1 del 11/11/2021.

Stato finale

Redatto il 11/11/2021 accertante un importo lavori di € 18.653,85 al netto del ribasso d'asta del 20,0000%, inclusi € 1.275,57 per costi della sicurezza

Controllo tra somme impegnate e liquidate

Essendo la somma autorizzata per lavori, inclusi costi della sicurezza, di € 18.653,85, giusto contratto del 08/07/2021 stipulato nella forma di scrittura privata in Cerda (PA), repertorio interno n. 24 R.P.S.P., e la spesa allo stato finale di € 18.653,85, resta un economia di € 0,00.

Controversie in corso dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori non sono sorte controversie con l'impresa appaltatrice o con altri.

Cessione dei crediti

L'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti e non risultano verso la stessa atti impeditivi.

Firma della contabilità

L'impresa appaltatrice di lavori, ha firmato al contabilità finale senza riserve.

Visita Finale

Il sottoscritto Direttore dei Lavori insieme agli intervenuti, procede alla constatazione dello stato di conservazione delle opere.

Dalle verifiche, prove, misure effettuate, si è constatato che:

le opere sono state eseguite secondo le prescrizioni di progetto, le norme contrattuali e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;

per quanto possibile si è constatato che le opere corrispondono per gli effetti contabili a quanto registrato nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori;

le opere eseguite ad oggi si presentano in buono stato di conservazione e senza difetti o apparenti irregolarità costruttive;

per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare si dichiara la perfetta esecuzione e la loro regolare contabilizzazione in riferimento ai controlli eseguiti in

corso d'opera. Inoltre l'impresa dichiara, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, di non esservi difformità o vizi in riferimento anche alle certificazioni sui materiali allegata alla contabilità finale;

dall'esame degli atti contabili è emersa la regolarità di tenuta degli stessi;

i prezzi unitari applicati corrispondono a quelli da contratto ed a quelli successivamente concordati;

dalla revisione tecnico-contabile non sono emersi errori per cui l'importo dello stato finale resta confermato nella somma di € 18.653,85, netti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Tutto ciò premesso e visti:

il progetto esecutivo dei lavori approvato in linea amministrativa con delibera di G.M. n.74 del 07/09/2021;

il contratto stipulato con l'impresa esecutrice in data 08/07/2021 in Cerda (PA), repertorio interno n. 24 R.P.S.P.;

il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 14/06/2021;

il verbale di sospensione dei lavori del 28/07/2021

il verbale di ripresa dei lavori del 05/10/2021

il verbale di ultimazione dei lavori del 11/11/2021, accertante il completamento dei lavori alla medesima data;

le certificazioni sui materiali prodotte dall'impresa;

lo stato finale dei lavori redatto il 11/11/2021;

Considerato che

Per quanto è stato possibile accertare e verificare in corso d'opera i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e la relativa perizia di assestamento somme, e le norme contrattuali, e sono stati trovati in buono stato di conservazione e manutenzione;

I lavori sono conformi a quelli di progetto ed alle prescrizioni ed affinamenti costruttivi richiesti dalla Direzione dei lavori in corso d'opera;

Per quanto accertato i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ed idonei magisteri e le annotazioni contabili risultano corrette;

L'ammontare netto dei lavori, secondo lo stato finale, ammonta ad € 18.653,85;

I lavori sono stati ultimati entro il termine contrattuale previsto;

L'impresa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto ed ha ottemperato agli ordini ed alle disposizioni impartite dalla D.L. durante il corso degli stessi;

Nella compilazione dello stato finale sono stati adottati i prezzi contrattuali;

A seguito dei riscontri contabili eseguiti ed alla visita di collaudo finale, l'importo dello stato finale dei lavori va confermato come segue:

Lavori al netto: € 18.653,85

A dedurre acconti corrisposti per lavori: € 18.560,58

Resta il credito dell'impresa: € 93,27

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA LA REGOLARE ESECUZIONE

Dei lavori "Lavori urgenti di messa in sicurezza dei soffitti della scuola Giovanni Falcone di via Kennedy", appaltati all'impresa Scelsi Costruzione srl via Amendola Giovanni n. 50 90010 Cerda (PA), pec: ing.scelsi@egn.legalmail.it, liquidando il residuo credito netto dell'Impresa in € 93,27 (Novantatre/27) che possono pagarsi all'impresa a saldo di ogni suo avere fatta salva l'acquisizione delle certificazioni liberatorie degli enti previdenziali, assicurativi e Cassa edile Palermitana, e la superiore approvazione del presente atto.

Cerda, li 10/12/2021

Il direttore dei lavori (*Ing. Giuseppe Dominici*)


Firmato digitalmente da
GIUSEPPE DOMINICI

Visto Il R.U.P. (Geom. Giuseppe Chiappone)



DOMINICI GIUSEPPE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

L'impresa (*Ing. Antonio Scelsi*)



scelsi
antonino
Ordine degli
Ingegneri
della
Provincia di
Palermo
Ingegnere
10.12.2021
10:04:25