

Da "stefanobriotti@ordineavvocatiroma.org" <stefanobriotti@ordineavvocatiroma.org>

A "Comune di cerda" <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>

Data giovedì 2 febbraio 2023 - 20:08

**Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**

Notificazione ex L. n.53/1994 Si prega di leggere tutti gli allegati

**Allegato(i)**

- Amato\_Cerda\_bozzacitazione\_29gen2023.pdf (218 KB)
- Procura\_liti\_Cerda2.pdf (758 KB)
- RelataDiNotifica.pdf.p7m (5 KB)

06-02-23

COMUNE DI CERDA
03 FEB 2023
Prot. n. 1786
UFF. REC. LES. - CONTERZIO

SINBREO

**Avv. Stefano Briotti**

Cell. 349 63 56 593

**Avv. Antonella Puoti**

Cell. 348 33 27 511

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE**

**ATTO DI CITAZIONE**

**§**

La **AMATO COSTRUZIONI s.r.l.** (p.i 02236990814) con sede in Alcamo (TP) SS. n.113 Km. 322+800 Contrada Molinello Battiato, in persona dell'Amm.ne unico e legale rappresentante Andrea Amato (c.f. MTANDR59R09A176S), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Stefano Briotti (c.f. BRTSFN61A26H5101Z), e Antonella Puoti del Foro di Roma (c.f. PTUNNL62S47H501W), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma alla Via Carlo Mirabello n.26, giusta procura stesa su foglio separato da intendersi in calce al presente atto.

I suddetti legali dichiarano di volere ricevere ogni comunicazione e/o notificazione alle seguenti PEC: stefanobriotti@ordineavvocatiroma.org antonellapuoti@ordineavvocatiroma.org, che costituiscono domicilio digitale, e/o al fax n. 068841470.

**PREMESSA**

- 1) Il contenzioso oggetto di causa trae origine dalle vicende relative all'appalto per la manutenzione della condotta fognaria nel tratto da C.da Baglio all'impianto di depurazione nel territorio del Comune di Cerda (PA) (all.1 bando e disciplinare di gara/lettera di invito del 10.12.2020).
- 2) La Committente si determinava ad eseguire i prefati lavori stante "la necessità di intervenire con urgenza nella condotta esterna di Contrada Baglio che si dirama fino ad arrivare all'impianto di depurazione [;] da un sopralluogo

effettuato si sono riscontrati tratti in frana, otturazioni e in particolare il pozzetto di salto si è capovolto e rotto [,] pertanto necessita urgentemente effettuare la manutenzione che necessita [sic] al fine di garantire la normale funzionalità della condotta che trasporta le acque nere all'impianto di depurazione (all. 5 - Relazione).

- 3) L'appalto è indicato CIG 84977358c1 – CUP J95B20000030004 – Categoria prevalente (100%) di opere generali “OG6 – acquedotti. Gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”-Classe I.
- 4) Il progetto esecutivo dei lavori è stato redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione committente ed approvato con Deliberazione di G.M. n. 98 in data 26.10.2020;
- 5) Ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. b), 95 e 97 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto, per l'importo di € 26.404,20 ricentrante tra quelli “sotto soglia”, era soggetto a procedura per affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ed aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale basse.
- 6) L'appalto “a misura”, veniva quindi affidato alla Amato Costruzioni s.r.l. (da ora innanzi IMPRESA) con il contratto stipulato in data 5 maggio 2021 rep. N.16/21, per un importo di € 16.823,48, al netto della percentuale di ribasso del 20,50% (all. 2 e 3 -Lettera di affidamento e Contratto).
- 7) La durata dei lavori era prevista contrattualmente in 45 giorni decorrenti dalla data di consegna degli stessi.
- 8) Ai sensi dell'art. 18 del CSA (all. 4) il pagamento delle opere era da pagarsi in

unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2002 (V. Lettera invito art. 2.3 – all.1).

- 9) In data 30 giugno 2021, giusto relativo verbale (all. 6 – verbale) erano consegnati i lavori, ovvero l'area di intervento, all'impresa esecutrice.
- 10) Con successivo verbale del 02 luglio 2021 - nel quale si dava atto delle problematiche insorte nel corso della realizzazione delle opere, a seguito dell'apertura del fronte degli scavi ed a causa della presenza di una condotta non indicata in progetto per il dislivello delle acque piovane - veniva ordinata all'Impresa la sospensione della esecuzione del contratto e, per l'effetto, disposta la interruzione dei lavori affinché la SA potesse in essere nel tempo strettamente necessario, quanto di competenza affinché l'Appaltatrice Amato Costruzioni potesse procedere con il *completamento delle opere della rete fognaria a dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte* (all. 7 – verbale di sospensione dei lavori).
- 11) Trascorsi pochi mesi dalla sospensione dei lavori, a seguito di sollecito dell'Impresa del 3 settembre 2021 (all.8 - nota PEC), il RUP Geom. Chiappone, con nota del 20 settembre 2021 comunicava che, essendo "stati definiti i lavori di sistemazione condotta acque bianche concordate con il Direttore dei Lavori", si sarebbe potuto dar corso nuovamente alle opere; (all.9 - nota del RUP 20 settembre 2021).
- 12) In data 27 settembre veniva quindi redatto verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto con riserva dall'Appaltatrice Amato Costruzioni in ragione del protratto periodo di sospensione dei lavori con richiesta di ristoro dei maggiori

oneri derivati all'Impresa per il fermo del cantiere, come ivi elencati, quantificati a quella data in € 1.980.00, salvo ogni ulteriore aggiornamento e specifica (all. 10 – verb. Di sospensione con riserva).

- 13) L'Impresa ultimava i lavori in data 20 ottobre 2021, quindi nel rispetto dei termini contrattuali, così come prorogati a seguito della sospensione dei lavori.
- 14) In data 21 febbraio 2022, la Amato Costruzioni S.r.l., rimasto inascoltato ogni suo sollecito verbale indirizzato al RUP ed al DL, inviava, a mezzo PEC, atto di diffida con il quale, rilevato che erano trascorsi ben 4 mesi dalla ultimazione dei lavori avvenuta in data 20.10.2021, invitava la Stazione Appaltante a provvedere immediatamente alla predisposizione della contabilità delle opere realizzate ed al loro pagamento (all.11);
- 15) Seguivano numerose ulteriori comunicazioni (diffida del 21.03.2022, 20.04.2022, 21.04.2022, 02.05.2022,) con le quali l'Impresa invocava da parte della S.A. il rispetto degli obblighi assunti in contratto di appalto, primo fra tutti quello del pagamento del dovuto, previa emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (all. 12):
- 16) Con nota del 20.05.2022 la Amato Costruzioni, con riferimento all'appalto *de quo*, dichiarava formalmente alla S.A. di *“volersi avvalere dei benefici compensativi previsti dalla emanata e/o emananda normativa dettata in materia di contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali ed imprevedibili dei prezzi dei materiali al fine del loro adeguamento e revisione. anche in deroga all'art. 106 Codice degli Appalti – o comunque in base al disposto dell'art. 1664 C.C.”* (all.16)

17) In data 9 giugno 2022, finalmente, la Stazione Appaltante, a mezzo PEC, trasmetteva all'Impresa il Primo S.A.L., denominato PERIZIA, per l'importo di € 17.480,56, con relativo computo metrico.

18) In data 22.06.2022, l'Impresa sottoscriveva il Primo SAL apponendo le proprie riserve, (V.all.13) con cui contestava alla S.A:

➤ di non aver proceduto alla contabilizzazione di alcune lavorazioni, invece regolarmente eseguite, quali:

- Voce 13.7.2.9. fornitura tub. PVC ml. 20,00 + 26,00 x €/ml.99,83 = €4.592,00

- NP nolo di escavatore € 50,00 x ore 8 = € 400,00

- Voce 13.9.7.6 Fornitura e posa in opera di un pozzetto € 2.087,42

- NP 2 Pulizia di un pozzetto € 100,00

Tot. € 7.179,60

➤ Il danno da ritardato pagamento dei lavori quantificato alla data del 09.06.2022 in € 703,14;

➤ I maggior costi della manodopera dovuti al ritardo nella approvazione della perizia pari ad € 4.363,86

➤ Le maggiori spese per ammortamento indicate in € 3.636,56

Il tutto come dettagliato in riserve apposte in calce al SAL n. I del 09.06.2022.

19) Con missiva del 25.06.2022, la Amato Costruzioni, facendo seguito alla sua precedente dichiarazione del 22.05.2022, trasmetteva alla S.A, il registro di contabilità BIS allo scopo di consentire alla Committente Amministrazione di

emettere il certificato di pagamento aggiornato con i nuovi prezzi.

20) Infine, nell' inerzia della Committente, che tuttora perdura, la Amato Costruzioni in data 1 agosto 2022 (all.18), attraverso il proprio legale, diffidava la S.A. a: Emettere il Conto finale; corrispondere il saldo lavori oltre interessi; dare contezza della perizia di variante preannunciata; procedere con la collaudazione delle opere, le quali peraltro risultano già in uso; definire le riserve iscritte in contabilità; consegnare il CEL, già sollecitato in data 21 marzo u.s.

21) La Committente, tuttavia, restava del tutto silente, obbligando l'Impresa, tramite PEC del 18.10.2022 indirizzata al D.L., al RUP ed al Comune di Cerda, a diffidare il Direttore dei Lavori Geom. Minneci, a voler procedere immediatamente alla convocazione dei soggetti interessati, tra cui l'impresa medesima, presso il luogo dei lavori, in Contrada Baglio, per la constatazione, in contraddittorio, dello stato delle opere e la certificazione della loro ultimazione. Al contempo, avvisava che, in difetto, il giorno 07.11.2022, alle ore 11, la Amato Costruzioni S.r.l., nella persona del suo rappresentante legale o persona da lui delegata, si sarebbe fatta trovare presso l'area dei lavori in Contrada Baglio a disposizione della D.L. e del RUP, pure avvertendo che la mancata comparizione nel luogo, giorno ed ora sopra indicati sarebbe stata da intendersi quale ingiustificato rifiuto alla constatazione dei lavori ed alla connessa verbalizzare della loro ultimazione, con ogni conseguente aggravio di responsabilità, derivante dalla carenza o dal ritardo: nella emissione del Conto Finale; nella corresponsione del saldo lavori; nella formalizzazione della

perizia di variante; nella collaudazione delle opere; nella definizione delle riserve iscritte in contabilità; nella consegna del Certificato Esecuzione Lavori (all. 19).

22) La Committente, *more solito*, non offriva a detta missiva neppure un riscontro di cortesia, non presentandosi e non dando alcuna giustificazione dell'assenza (all.20).

#### CONSIDERATO CHE

- A) Le opere oggetto di appalto e quelle suppletive, connotate dal carattere di indispensabilità ed in ogni caso ordinate ex art. 15 CSA sia dal DL che dal RUP, sono state ultimate in data 20 ottobre 2021.
- B) Le opere eseguite sono in uso fin dall'epoca della loro ultimazione.
- C) La Committente senza alcun motivo ha omesso di dare riscontro alle numerose diffide e solleciti, indicate in premessa, adottando un comportamento omissivo, in spregio agli obblighi pattizi ed in patente violazione del generale principio di leale collaborazione e buona fede che dovrebbe connotare la condotta delle parti nella esecuzione del contratto.
- D) In data 18 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, è scaduto anche il termine di 90 giorni entro il quale la Committente avrebbe dovuto emettere il Conto Finale, perdurando ad oggi, trascorsi quasi 2 anni da allora, il suo inadempimento.
- E) Neppure, nel termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori previsto dall'art. 21 del capitolato Speciale di Appalto, è stato emesso il certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione. In merito a tale incumbente si



osserva che il Tribunale di Roma, sezione XVI, con sentenza n. 13171/2020 ha avuto modo di affermare che nel contratto di appalto di opere pubbliche, il Collaudo “si inserisce negli atti di cooperazione incombenti sul creditore nel quadro dell’esecuzione di buona fede del contratto, dal cui inadempimento deriva il diritto dell’appaltatore al pagamento delle ritenute a titolo d’accorto e di garanzia, alla restituzione della cauzione definitiva, con estinzione delle garanzie fideiussorie prestate, nonché al risarcimento dei danni per le maggiori spese di custodia e di manutenzione dell’opera, per il maggior costo di smobilitazione del cantiere e per ogni maggior aggravio cui egli non sarebbe stato esposto se il collaudo fosse stato tempestivo”.

- F) Inoltre, la Committente amministrazione ha, altresì, omesso di rilasciare il CEL – certificato di esecuzione dei lavori, con evidente danno curriculare per l’Impresa. Preme al riguardo rilevare come il Certificato Esecuzione Lavori (CEL) sia il documento con cui la Stazione Appaltante attesta che un determinato operatore economico (un’impresa) ha eseguito e realizzato in maniera regolare e con esito positivo le opere a essa affidate, a seguito di gara, affidamento diretto, ordine per lavori in economia o forme di aggiudicazione alternative. Il Certificato Esecuzione Lavori serve a quelle imprese che, ai fini della partecipazione ad una gara di appalto pubblico, hanno la necessità di conseguire l’attestazione SOA. Se il CEL si rende utile per il raggiungimento di una certa soglia di qualificazione, la sua assenza si ripercuote sull’impossibilità dell’impresa di partecipare a gare di livello

superiore. L'emissione del CEL deve avere luogo, da parte della Stazione Appaltante, entro 30 giorni a partire dalla formulazione della relativa richiesta, attraverso il rilascio di copia telematica o comunicazione all'impresa del numero di inserimento informatico.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a) del Regolamento di Attuazione, entro lo stesso termine, la Stazione Appaltante deve inserire il CEL nel casellario informatico.

- G) Infine, la Committente ha omesso di attivare la procedura di accordo bonario di cui all'art. 206 e ss. Del D.lgs. n.50/2016, richiamato dal CSA.
- H) Ai sensi del disposto dell'art. 18 del Contratto di appalto, il Foro cui deferire le controversie insorte tra le parti è quello di Termini Imerese.

\*\*\*

Quanto sopra premesso e considerato l'IMPRESA Amato Costruzioni s.r.l., come in epigrafe domiciliata, rappresentata e difesa,

CITA

Il Comune di Cerda (Pa), nella persona del SINDACO legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cerda alla Piazza La Mantia n.3 – 90010 Cerda (PA),

a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese, nella sua nota sede, alla udienza del 25 maggio 2023, ore di rito, con espresso invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire a detta udienza, dinanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che in difetto la costituzione oltre i suddetti

termini implica le decadenze di cui all'art. 38 (impossibilità di contestare la competenza del giudice adito per materia, per valore e per territorio) e di cui all'art. 167 c.p.c. (impossibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili di Ufficio, nonché di chiamare in causa i Terzi mediante dichiarazione di comparsa e richiesta ex art. 269 c.p.c., di spostare l'udienza di comparizione per dar corso alla citazione) e che non comparendo si procederà in sua assenza e/o contumacia per sentir accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:

1) accertare e dichiarare l'inadempimento del Comune di Cerda, in persona del legale Rappresentante p.t., agli impegni contrattuali assunti a proprio carico nonché agli obblighi di leale cooperazione e buona fede nella esecuzione dell'appalto di cui è causa, per le ragioni tutte spiegate in alto, e, conseguentemente:

2) Accertare e dichiarare come dovuta dal Comune di Cerda, in persona del L.R.p.t., alla Amato Costruzioni S.r.l., in persona del L.R. p.t., la somma di € 17.480,56+€7.179,60=€ 24.660,16, o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di saldo lavori regolarmente eseguiti e utilizzati dalla Committente, oltre accessori di legge e interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 dalla data del dovuto fino al soddisfo e per l'effetto, condannare la Amministrazione convenuta, ovvero, In via subordinata, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'avvenuto arricchimento senza giusta causa della Amministrazione convenuta ai danni della Amato Costruzioni S.r.l.

con riferimento ai lavori urgenti suppletivi ordinabile, con relativa statuizione di condanna della Amministrazione stessa, in persona del L.R. p.t., ad indennizzare la Amato Costruzioni S.r.l. della correlata diminuzione patrimoniale, quantificabile in € 24.660,16, o nella somma minore o maggiore che dovesse risultare provata in corso di causa, ovvero a titolo di equo compenso, oltre accessori di legge e interessi moratori dal dì del dovuto sino al soddisfo.

3) Accertare e dichiarare come dovuta dal Comune di Cerda, in persona del L.R.p.t., alla Amato Costruzioni S.r.l., in persona del L.R. p.t., la somma di €  $703,14+4.363,86+3.636,56 = € 8.703,46$  a titolo, rispettivamente di danno da ritardato pagamento dei lavori, maggior costi della manodopera dovuti al ritardo nella approvazione della perizia e maggiori spese per ammortamento, o quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di saldo lavori regolarmente eseguiti e utilizzati dalla Committente,

4) Accertare e dichiarare l'ultimazione dei lavori di cui all'appalto oggetto di causa.

4) Accertare e dichiarare inadempiente la Committente convenuta in ordine alla emissione del conto finale, della collaudazione delle opere e della emissione della Certificazione di esecuzione dei lavori.

5) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali, comprese iva di legge, cpa 4% e spese generali al 15% di tariffa.

In via istruttoria, con espressa riserva di modificare e precisare le domande, oltreché articolare richieste e deduzioni istruttorie che dovessero rendersi necessarie, anche in relazione al comportamento processuale di controparte, nei termini di cui all'art.

183, comma 6 c.p.c., si chiede sin da ora:

- a) Essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze dedotte in atto ai punti della premessa a 1 a 22, da trasformarsi, espunte eventuali valutazioni, in capitoli di prova preceduti dalla locuzione "Vero è", con i testi che saranno indicati in seconda memoria ex art. 183, co. 6. c.p.c.;
- b) disporsi CTU per la verifica, la qualificazione e la contabilizzazione dei lavori contrattuali e suppletivi eseguiti;
- c) ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Comune di Cerda, in persona del legale rappresentante p.t., l'esibizione in giudizio dei seguenti documenti: giornale dei lavori; libretto delle misure; registro di contabilità; sommario del registro, se esistente, conto finale, documentazione attinente alla verifica straordinaria/collauda avviata ed ogni altra afferente l'appalto *de quo*,

Sempre a fini istruttori si depositano i seguenti documenti:

1. bando e disciplinare di gara.
2. Lettera di affidamento
3. Contratto
4. CSA
5. Relazione UT
6. Verbale di consegna
7. Verbale di sospensione dei lavori
8. FEC impresa 3 settembre 2021
9. Nota RUP 20 settembre 2021
10. Verbale di ripresa dei lavori con riserva

11. PEC di diffida 21 settembre 2022
12. Nota impresa 21 aprile 2022
13. 1° sal con riserva e fattura dell'impresa.
14. Nota impresa 23 giugno 2022
15. Nota impresa 2 maggio 2022
16. Nota impresa 20 maggio 2022 (benefici compensativi)
17. Riserve
18. PEC studio legale diffida 1 agosto 2022
19. Nota IMPRESA di convocazione per l'ultimazione dei lavori
20. Verbale di ultimazione dei lavori con testimone e firma dell'impresa.

Si dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad € 33.363,72 oltre oneri accessori ed interessi, comunque rientrante nello scaglione da € 26.000 fino ad € 52.000,00 e, pertanto, il contributo unificato è dovuto in misura di € 518,00

Con ogni salvezza di legge.

Roma-Alcamo, 31 gennaio 2023

Avvocato Stefano Briotti

Avvocato Antonella Puoti

Firmato digitalmente da: BRIOTTI STEFANO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Data: 02/02/2023 19:34:06

## **PROCURA**

### **ALLE LITI**

La **AMATO COSTRUZIONI s.r.l.** (p. 02236990814) con sede in Alcamo (TP) SS. n.113 Km. 322+800 Contrada Molinello Battiato, in persona dell'Amm.ne unico e legale rappresentante Andrea Amato (c.f. MTANDR59R09A176S), delega a rappresentarla e difenderla in ogni fase e grado del contenzioso contro il Comune di Cerda in relazione al contenzioso relativo ai **lavori per la manutenzione della condotta fognaria nel tratto da C.da Baglio all'impianto di depurazione nel territorio del Comune di Cerda (PA)**, gli avvocati **Stefano Briotti** (C.F.: BRTSFN61A26H501Z) **Antonella Puoti** (c.f.: PTUNNL62S47H501W), del Foro di Roma, anche in esecuzione ed in opposizione, con facoltà di transigere, conciliare, incassare, farsi sostituire, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare in causa terzi e deferire giuramento, nominare, revocare, e sostituire a sé altri procuratori.

Dichiara di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n.132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato di cui agli artt. 2 e segg. del citato decreto legge.

Resa edotta e chiaramente informata dei suoi diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presta completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e

segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03 e s.m.i., all'utilizzo ed al trattamento dei suoi dati personali.

Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, assumendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Elegge domicilio presso l'avvocato:

....., con studio in Via  
.....

Alcamo-Roma.....

**Timbro impresa e firma leggibile del legale rappresentante**

**Amato Costruzioni s.r.l**  
S.S. 113 Km 322+800 - C.da Molinello Battiatà  
91011 Alcamo (TP) - Tel./Fax 0924 21645/21292  
pec: amatocostruzioni@legalmail.it  
e-mail: amato.srl@libero.it  
..... C.F.-P. Iva: 02236990814 - Cod. Attività: 45211.....



.....

E' firma autentica apposta in mia presenza



.....

Firmato digitalmente da: BRIOTT  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOC.  
Data: 02/02/2023 19:37:48



**Re: Citazione Amato Costruzioni srl - Costituzione in giudizio**

**Da** [giovannimacina@libero.it](mailto:giovannimacina@libero.it) <[giovannimacina@libero.it](mailto:giovannimacina@libero.it)>

**A** [contenzioso@comune.cerda.pa.it](mailto:contenzioso@comune.cerda.pa.it) <[contenzioso@comune.cerda.pa.it](mailto:contenzioso@comune.cerda.pa.it)>

**Data** giovedì 20 aprile 2023 - 15:50

Spett.le Ufficio Contenzioso,

in riscontro a Vs. nota pervenuta in data odierna, si invia, in allegato, quanto richiesto, unitamente al mandato alle liti da fare, eventualmente, sottoscrivere.

Si rimane in attesa di Vs. Cortese Riscontro nel breve periodo, stante i termini ristretti per la costituzione in giudizio ed al fine di porre in essere i necessari adempimenti preliminari.

Cordiali Saluti

Avv. Giovanni Macina

**Studio Legale Giovanni Macina**

*Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori*

Via Roma n.148 - 90010 CERDA (PA)

Tel.: 0918992058

E-mail: [giovannimacina@libero.it](mailto:giovannimacina@libero.it)

P.E.C.: [giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it](mailto:giovanni.macina@cert.avvocatitermini.it)



*Prima di stampare questa mail, pensa all'impatto sull'ambiente - Please consider the environment before printing this e-mail.*

*"Le informazioni contenute in questa comunicazione, e nei suoi eventuali allegati, sono informazioni confidenziali e sono riservate all'uso esclusivo del destinatario. Nel caso in cui la comunicazione venga ricevuta da persona diversa dal destinatario, il ricevente è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il documento stesso ed eventuali suoi allegati. La distribuzione, modifica, copia, o divulgazione dello stesso (o qualsiasi altro tipo di operazione non autorizzata) e dei suoi allegati è assolutamente proibita. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo messaggio deve essere preventivamente autorizzata.*

*The information contained in this message, and any attachments, constitutes confidential information and is reserved exclusively for the use of the intended recipient. If you have received this message in error, you are on notice of its status and must notify the sender immediately and then delete the message, as well as any attachments, from your system. You are forbidden to distribute, alter, copy or disclose (as well as carry out any other non-authorized operation) the e-mail and its attachments. Any publication, use or circulation of the message, both total and partial, have to be previously authorized."*

Il 20/04/2023 10:24 [contenzioso <contenzioso@comune.cerda.pa.it>](mailto:contenzioso@comune.cerda.pa.it) ha scritto:

Si fa seguito alla precedente di pari oggetto e alla comunicazione, per le vie brevi del sig. Sindaco in merito alla Sua eventuale nomina, quale professionista cui conferire mandato, si richiede con cortese sollecitudine l'inoltro della dichiarazione di disponibilità ad assumere tale incarico e del relativo preventivo di spesa, stante i termini di comparizione 1^ udienza, che si terrà il giorno 25 Maggio p.v.

Cordialmente

Sig.ra Giuseppina La Spesa

Prospetto di parcella Amato Costruzioni srl - Comune di Cerda.pdf  
procura alle liti.pdf

# Studio Legale Giovanni Macina

Patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori  
Via Roma n.148 - 90010 Cerda (PA)  
P.I.: 05583180822 - C.F.: MCNGNN75M06F251T

SPETT.LE  
COMUNE DI CERDA  
PIAZZA LA MANTIA N.1  
90010 CERDA (PA)

→Alla C.A. del Responsabile di Settore (Area Contenzioso) Preg.mo Dott. Biondolillo Giuseppe

→Alla C.A. dell'Ill.mo Sig. Sindaco Preg.mo Geom. Salvatore Geraci

Cerda (PA), 27.11.2020

Posta inviata in riscontro a mezzo mail: <contenzioso@comune.cerda.pa.it>

Oggetto: Incarico legale procedimento civile a seguito di atto di citazione Amato Costruzioni s.r.l. c/ Comune di Cerda pendente presso Tribunale di Termini Imerese. Udiienza 25 Maggio 2023. Prospetto di Parcella del 20.04.2023

Preg.mo Sig. Sindaco/Dirigente Capo Settore,  
come da Vs. mail inviata in data odierna Vi invio prospetto di parcella redatto ai minimi tariffari sulla scorta del valore dell'affare.

Rimango pertanto in attesa, necessariamente nel breve periodo, di Vs. riscontro al fine di procedere alla sottoscrizione della procura/mandato alle liti e fare immediata istanza di visibilità ed accesso agli atti tenendo presente che il termine di scadenza per la costituzione è di 20 giorni prima della data dell'udienza. Prima di detto termine si dovrà, dunque, previa apposita riunione con i Vs. Uffici, redigere comparsa di costituzione risposta ed articolare i dovuti mezzi istruttori per resistere in giudizio, stante le rigide decadenze imposte dalla normativa vigente in cause del genere.

## Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Tipo Affare: Giudiziale Civile

Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000

### Fase Compenso

- Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
- Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00

Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00

### **PROSPETTO FINALE**

Compenso tabellare € 3.809,00

Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 571,35

Spese di trasferta € 200,00

Cassa Avvocati ( 4% ) € 183,21

Totale imponibile € 4.763,56

IVA 22% su Imponibile € 1.047,98

**IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 5.811,54**

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili) € 916,07

**Totale documento € 4.895,47**

Distinti Saluti

Avv. Giovanni Macina



## MANDATO ALLE LITI

*Delego l'avv.to Giovanni Macina a rappresentarmi e difendermi, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, nell'ambito del giudizio intrapreso dalla Amato Costruzioni s.r.l. nei confronti del Comune di Cerda, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, Sezione Civile, con udienza ivi fissata in data 25 Maggio 2023 ore di rito.*

*Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Giovanni Macina in Cerda (PA), via Roma n.148.*

*Dichiaro altresì di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.*

*Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, come successivamente modificata ed integrata, dichiaro di avere ricevuto preventive informazioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento cui sono destinati i miei dati personali, per il cui trattamento, con la sottoscrizione del presente mandato, esprimo il mio pieno consenso.*

---

*Certifico l'autografia della superiore sottoscrizione.*

*- Avv. Giovanni Macina -*